



Cuenta Pública 2023
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

(1)MUNICIPIO TIMILPAN 0036

Al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-020-005-002-002	REHABILITACION Y AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA 3A. MZA DE ZARAGOZA	TIM/016-018/DUOP/RP/IR-001/2018	ZARAGOZA 3A MZA	23/08/2018	22/09/2018	CONTRATO		100%	100%	1101	RECURSOS PROPIOS 2018	\$449,765.23
1235-020-006-002-002	REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE LA 2A MZA DE MORELOS A LA ESCUELA SECUNDARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS" DE LA PRIMERA MANZANA DE RINCON DE BUCIO	TIM/016-018/DUOP/RP/AD-002/2018	BO. MORELOS 2A MZA	27/11/2018	11/12/2018	CONTRATO		100%	100%	1101	RECURSOS PROPIOS 2018	\$199,881.78
1235-020-007-002-002	PAVIMENTACION DEL CAMINO EC KM 3.1 (SANTIAGUITO MAXDA - LA ESTANCIA) - BO. QUINTO DE ENZDA , DEL KM 0+000 AL KM 1+500, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+100 AL KM 0+208	TIM/016-018/DUOP/RP/IR-005/2018	BO. QUINTO DE ENZDA	04/12/2018	29/12/2018	CONTRATO		100%	100%	1101	RECURSOS PROPIOS 2018	\$599,537.44
1235-020-008-002-002	ENCEMENTADO DE CAMINO HACIA LA LAGUNA 2A ETAPA EN ZARAGOZA 3RA MZA	TIM/016-018/DUOP/RP/AD-003/2018	ZARAGOZA 3A MZA	04/12/2018	25/12/2018	CONTRATO		100%	100%	1101	RECURSOS PROPIOS 2018	\$249,998.48
1235-039-006-002-002	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL EC. KM 5.9 DE LA CARRETERA TIMILAN-PATHE A LA 3A MZADE ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 0+500, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 0+313	TIM/016-018/DUOP/FEFOM/IR-008/2018	ZARAGOZA 3A MZA	21/09/2018	13/10/2018	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2018	\$1,438,164.80
1235-039-030-002-002	PAVIMENTACION DEL CAMINO EC KM 3.1 (SANTIAGUITO MAXDA - LA ESTANCIA) - BO. QUINTO DE ENZDA, DEL KM 0+000 AL KM 1+1500, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 0+100	TIM/016-018/DUOP/FEFOM/IR-012/2018	BO. QUINTO DE ENZDA	04/12/2018	28/12/2018	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2018	\$424,569.30

1235-042-006-001-001	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VICENTE VILLADA	N/A	CABECERA MUNICIPAL 1A MZA	08/04/2019	17/05/2019	ADMINISTRACIÓN		100%	100%	260101	FEFOM 2019	\$144,989.13
1235-042-044-001-001	APOYO ECONOMICO PARA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	N/A	VARIAS COMUNIDADES	06/05/2019	29/06/2019	ADMINISTRACIÓN		100%	100%	260101	FEFOM 2019	\$113,468.24
1235-043-029-002-002	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE MORELOS SEGUNDA MANZANA HACIA EL PANTEÓN	CONVENIO DE COORDINACIÓN "CFE-DISTRIBUCIÓN -GEM-MUNICIPIO-TIMILPAN-01/2019	BO. MORELOS 2A MZA	04/11/2019	30/12/2019	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF 2019	\$83,333.33
1235-046-004-002-002	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON CELDAS SOLARES EN CALLE FRANCISCO I MADERO ZONA ZAP 2ª ETAPA EN LA COMUNIDAD DE CABECERA MUNICIPAL 2ª MZA.	TIM/019-021/DUOP/FISM/IR-004/2020	CABECERA MUNICIPAL 2A MZA	10/08/2020	31/08/2020	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF 2020	\$699,998.56
1235-047-006-002-002	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EVITAR DERRUMBES EN LA LOCALIDAD DE BO. ITURBIDE 2ª MZA	TIM/019-021/DUOP/FEFOM/AD-018/2020	BO. ITURBIDE 2ª MZA	24/10/2020	24/11/2020	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2020	\$149,657.61
1235-048-001-002-002	REVESTIMIENTO DE CAMINO HACIA YONDEJE, EN LA COMUNIDAD DE AGUA BENDITA	TIM/019-021/DUOP/RP/IR-007/2020	AGUA BENDITA	30/11/2020	26/12/2020	CONTRATO		100%	100%	260102	RP 2020	\$619,672.28
1235-052-001-001-003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE LOBOS	TIM/022-024/OPDU/FISM/IR-008/2022	CAÑADA DE LOBOS 1ª MZA	11/04/2022	04/05/2022	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF 2022	\$449,968.21
1235-052-001-001-004	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN	TIM/022-024/OPDU/FISM/IR-009/2022	VARIAS COMUNIDADES	11/04/2022	07/05/2022	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF 2022	\$899,906.36
1235-052-001-001-006	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	TIM/022-024/OPDU/FISM/IR-001/2022	BO. MORELOS 1ª MZA	05/04/2022	04/05/2022	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF 2022	\$549,924.81
1235-052-001-001-007	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA GLORIETA HACIA ARRIBA EN DIRECCIÓN AL PARAJE EL CIELITO	TIM/022-024/OPDU/FISM/AD-005/2022	BO. ITURBIDE 1ª MZA	08/04/2022	30/04/2022	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF 2022	\$299,994.79
1235-052-001-001-008	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO DEL CAMINO DE ACCESO PARTE ALTA	TIM/022-024/OPDU/FISM/IR-004/2022	CAÑADA DE LOBOS 2ª MZA	07/04/2022	30/04/2022	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF 2022	\$499,992.11

1235-052-001-001-009	REHABILITACIÓN DE CARRETERA ALIMENTADORA RINCÓN DE BUCIO - PALMITO-HUAPANGO KM 4+290 AL 4+950	TIM/022-024/OPDU/FISM/IR-006/2022	PALMITO 4ª MZA	11/04/2022	11/05/2022	CONTRATO	100%	100%	250101	FISMDF 2022	\$1,999,244.33
1235-052-001-001-010	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ZONA DEL PANTEÓN	TIM/022-024/OPDU/FISM/AD-003/2022	BO. ITURBIDE 2ª MZA	07/04/2022	03/05/2022	CONTRATO	100%	100%	250101	FISMDF 2022	\$199,988.40
1235-052-001-001-011	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE HUAPANGO	TIM/022-024/OPDU/FISM/AD-018/2022	HUAPANGO	03/05/2022	19/05/2022	CONTRATO	100%	100%	250101	FISMDF 2022	\$149,994.68
1235-052-001-001-012	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE PALMITO 2ª MZA RUMBO A LA TERCERA DE BUCIO	TIM/022-024/OPDU/FISM/IR-016/2022	PALMITO 2ª MZA	21/04/2022	21/05/2022	CONTRATO	100%	100%	250101	FISMDF 2022	\$499,587.94
1235-052-001-001-013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA CAMPESINA	TIM/022-024/OPDU/FISM/IR-019/2022	LA CAMPESINA	03/05/2022	30/05/2022	CONTRATO	100%	100%	250101	FISMDF 2022	\$549,994.37
1235-052-001-001-014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE DEL SR. BENITO MONROY	TIM/022-024/OPDU/FISM/AD-014/2022	YONDEJE BO. I	19/04/2022	14/05/2022	CONTRATO	100%	100%	250101	FISMDF 2022	\$149,943.47
1235-052-001-001-015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS CUEVAS	TIM/022-024/OPDU/FISM/AD-023/2022	BO. MORELOS 2ª MZA	28/05/2022	24/06/2022	CONTRATO	100%	100%	250101	FISMDF 2022	\$299,471.74
1235-052-001-001-017	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO MAXDA	TIM/022-024/OPDU/FISM/AD-021/2022	SANTIAGUITO MAXDA BO. VI	04/05/2022	23/05/2022	CONTRATO	100%	100%	250101	FISMDF 2022	\$299,999.78
1235-052-001-001-018	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PARA PASO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE LOBOS 2ª MZA	TIM/022-024/OPDU/FISM/AD-020/2022	CAÑADA DE LOBOS 2ª MZA	04/05/2022	23/05/2022	CONTRATO	100%	100%	250101	FISMDF 2022	\$149,971.41
1235-052-001-001-019	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE HACIA DONGU	TIM/022-024/OPDU/FISM/IR-024/2022	CAÑADA DE LOBOS 1ª MZA	28/05/2022	24/06/2022	CONTRATO	100%	100%	250101	FISMDF 2022	\$720,566.40
1235-052-001-001-020	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL ZONA DE LA CLÍNICA	TIM/022-024/OPDU/FISM/AD-013/2022	SANTIAGUITO MAXDA BO. IV	18/04/2022	07/05/2022	CONTRATO	100%	100%	250101	FISMDF 2022	\$194,076.04
1235-052-001-001-021	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE	TIM/022-024/OPDU/FISM/IR-026/2022	BO. HIDALGO 2ª MZA	27/04/2022	27/07/2022	CONTRATO	100%	100%	250101	FISMDF 2022	\$598,204.29
1235-052-001-001-022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL CAMINO RUMBO A CERRO PELÓN	TIM/022-024/OPDU/FISM/IR-025/2022	BO. HIDALGO 1ª MZA	20/06/2022	18/07/2022	CONTRATO	100%	100%	250101	FISMDF 2022	\$398,147.98
1235-052-001-001-023	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PARTE BAJA	TIM/022-024/OPDU/FISM/AD-027/2022	BO. HIDALGO 2ª MZA	22/07/2022	11/08/2022	CONTRATO	100%	100%	250101	FISMDF 2022	\$199,885.70

1235-052-001-001-025	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	TIM/022-024/OPDU/FISM/IR-010/2022	SAN NICOLÁS 2ª MZA	13/04/2022	13/05/2022	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF 2022	\$799,370.91
1235-052-001-001-026	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA DEL PRESCOLAR PEDRO MARÍA ANAYA, C.C.T. 15EJN0838M	TIM/022-024/OPDU/FISM/AD-028/2022	BO. MORELOS 3ª MZA	22/08/2022	10/09/2022	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF 2022	\$249,998.43
1235-052-001-001-027	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE BUCIO 1ª MZA, MUNICIPIO DE TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO	TIM/022-024/OPDU/FISM/IR-032/2022	RINCÓN DE BUCIO 1ª MZA	10/10/2022	07/11/2022	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF 2022	\$349,054.68
1235-052-001-001-028	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA A UNIR CON LA PLANTA TRATADORA	TIM/022-024/OPDU/FISM/IR-029/2022	SANTIAGUITO MAXDÁ BO. II	22/08/2022	22/09/2022	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF 2022	\$499,832.21
1235-052-001-001-029	REHABILITACIÓN DE CARCAMO EN LA COMUNIDAD DE ITURBIDE 2ª MZA	TIM/022-024/OPDU/FISM/IR-031/2022	BO. ITURBIDE 2ª MZA	29/08/2022	30/09/2022	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF 2022	\$598,815.22
1235-052-001-001-030	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE CABECERA MUNICIPAL ZONA ZAP	TIM/022-024/OPDU/FISM/AD-034/2022	CABECERA MUNICIPAL 2ª MZA	16/11/2022	08/12/2022	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF 2022	\$201,602.99
1235-052-001-001-031	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE HACIA LOS JIMÉNEZ	TIM/022-024/OPDU/FISM/IR-030/2022	HUAPANGO 2ª MZA	29/08/2022	29/09/2022	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF 2022	\$599,749.66
1235-052-001-001-032	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE CAMINO AL RANCHO LA GARITA, EN LA COMUNIDAD DE BO. OCAMPO, MUNICIPIO DE TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO	TIM/022-024/OPDU/FISM/AD-033/2022	BO. OCAMPO	14/11/2022	06/12/2022	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF 2022	\$225,941.02
1235-052-001-001-033	MANTENIMIENTO DE LA RED CARRETERA BACHEO EN CAMINOS MUNICIPALES	TIM/022-024/OPDU/FISM/AD-022/2022	CABECERA MUNICIPAL	07/05/2022	31/05/2022	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF 2022	\$299,999.39
1235-052-001-002-001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS	N/A	SANTIAGUITO MAXDÁ	07/03/2022	15/04/2022	ADMINISTRACIÓN		100%	100%	250101	FISMDF 2022	\$209,961.39
1235-052-001-002-002	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PARA ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYUTLA	N/A	ZARAGOZA 3ª MZA	30/05/2022	04/07/2022	ADMINISTRACIÓN		100%	100%	250101	FISMDF 2022	\$349,997.09
1235-053-001-001-001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA EL CIELITO EN BO. ITURBIDE 2ª MZA	TIM/022-024/OPDU/RP/IR-002/2022	BO. ITURBIDE 2ª MZA	01/06/2022	30/06/2022	CONTRATO		100%	100%	260102	RP 2022	\$1,649,893.03

1235-053-001-001-002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN CONSTITUCIÓN DE 1917	TIM/022-024/OPDU/RP/IR-004/2022	CABECERA MUNICIPAL 1ª MZA	01/06/2022	30/06/2022	CONTRATO		100%	100%	260102	RP 2022	\$1,599,999.98
1235-053-001-001-015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA COMUNIDAD DE BO. ITURBIDE 1A MZA	TIM/022-024/OPDU/RP/AD-017/2022	BO. ITURBIDE 1ª MZA	01/08/2022	22/08/2022	CONTRATO		100%	100%	260102	RP 2022	\$299,988.54
1235-054-001-001-001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO HACIA EL PUERTO DEL KM 0+685 AL KM 0+775 EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO MAXDÁ	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-009/2022	SANTIAGUITO MAXDÁ BO. I	08/09/2022	04/10/2022	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2022	\$499,933.14
1235-054-001-001-002	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DEL KM 0+000 AL KM 0+292 EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE BUCIO 1ª MZA	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/AD-005/2022	RINCÓN DE BUCIO 1ª MZA	06/09/2022	26/09/2022	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2022	\$299,220.23
1235-054-001-001-003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO HACIA EL RINCÓN DE BUCIO DEL KM 0+000 AL KM 0+114 EN LA COMUNIDAD DE BO. MORELOS 2ª MZA	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-002/2022	BO. MORELOS 2ª MZA	02/09/2022	25/09/2022	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2022	\$598,679.57
1235-054-001-001-004	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE HACIA LOS BECERRIL DEL KM 0+000 AL KM 0+525 EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE BUCIO 3ª MZA	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-007/2022	RINCÓN DE BUCIO 3ª MZA	07/09/2022	07/10/2022	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2022	\$498,992.23
1235-054-001-001-005	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRÁULICO A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DEL KM 0+000 AL KM 0+100 EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE BUCIO 1ª MZA	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-019/2022	RINCÓN DE BUCIO 1ª MZA	27/09/2022	18/10/2022	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2022	\$499,776.98
1235-054-001-001-006	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRINCIPAL DE ZARAGOZA 3ª MZA	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-010/2022	ZARAGOZA 3ª MZA	10/09/2022	04/10/2022	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2022	\$599,998.76

1235-054-001-001-007	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BOULEVARD HACIA LA CASA DE LA SRA. MÁXIMA EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA 1ª MZA	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-001/2022	ZARAGOZA 1ª MZA	02/09/2022	24/09/2022	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2022	\$554,898.56
1235-054-001-001-008	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIL AMORES DEL KM 0+100 AL KM 0+220 EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE BUCIO 2ª MZA	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-026/2022	RINCÓN DE BUCIO 2ª MZA	19/10/2022	19/11/2022	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2022	\$599,994.02
1235-054-001-001-010	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS PEDRO MARÍA ANAYA, C.C.T. 15EJN0838M EN LA COMUNIDAD DE BO. MORELOS 3ª MZA	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-013/2022	BO. MORELOS 3ª MZA	14/09/2022	14/10/2022	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2022	\$486,068.70
1235-054-001-001-011	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PARTE ALTA DEL KM 0+000 AL KM 0+125 EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA 2ª MZA	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/AD-022/2022	ZARAGOZA 2ª MZA	03/10/2022	18/10/2022	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2022	\$179,995.53
1235-054-001-001-012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL MANANTIAL DEL KM 0+240 AL KM 0+380 EN LA COMUNIDAD DE HUAPANGO.	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-016/2022	HUAPANGO	23/09/2022	20/10/2022	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2022	\$799,818.96
1235-054-001-001-013	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EVITAR DERRUMBES EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA 2ª MZA	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/AD-012/2022	ZARAGOZA 2ª MZA	13/09/2022	30/09/2022	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2022	\$199,999.14
1235-054-001-001-014	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARA LA ESCUELA PREPARATORIA OF. NO. 39, C.C.T ISEBH0102L	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-008/2022	CABECERA MUNICIPAL	07/09/2022	30/09/2022	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2022	\$499,922.82
1235-054-001-001-015	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EVITAR DERRUMBES EN LA COMUNIDAD DE BO. HIDALGO	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-006/2022	BO. HIDALGO	06/09/2022	19/11/2022	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2022	\$1,400,417.87

1235-054-001-001-016	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE DE LOS MONROY DEL KM 0+000 AL KM 0+210 EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE BUCIO 3ª MZA	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/AD-023/2022	RINCÓN DE BUCIO 3ª MZA	03/10/2022	22/10/2022	CONTRATO	100%	100%	260101	FEFOM 2022	\$248,448.89
1235-054-001-001-017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO HACIA EL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE, TRAMO A MODERNIZAR DEL 0+525 AL 0+669 EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO 3ª MZA	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-029/2022	PALMITO 3ª MZA	20/10/2022	19/11/2022	CONTRATO	100%	100%	260101	FEFOM 2022	\$849,827.47
1235-054-001-001-018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PARTE ALTA DEL KM 0+00 AL KM 0+115, EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA 2ª MZA	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-025/2022	ZARAGOZA 2ª MZA	18/10/2022	07/11/2022	CONTRATO	100%	100%	260101	FEFOM 2022	\$569,978.64
1235-054-001-001-019	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA 3ª MZA DEL KM 0+000 AL KM 0+100	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-030/2022	ZARAGOZA 3ª MZA	21/10/2022	18/11/2022	CONTRATO	100%	100%	260101	FEFOM 2022	\$498,593.22
1235-054-001-001-020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO HACIA EL PARAJE LA PEÑA BO. III DEL KM 0+000 AL KM 0+145 EN LA COMUNIDAD DE YONDEJE	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-024/2022	YONDEJE	10/10/2022	10/11/2022	CONTRATO	100%	100%	260101	FEFOM 2022	\$799,999.99
1235-054-001-001-021	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EVITAR DERRUMBES EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA 1ª MZA	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/AD-011/2022	ZARAGOZA 1ª MZA	12/09/2022	12/10/2022	CONTRATO	100%	100%	260101	FEFOM 2022	\$199,919.28
1235-054-001-001-022	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DEL CENTRO HACIA BO. VI EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO MAXDÁ	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-017/2022	SANTIAGUITO MAXDÁ BO. I	26/09/2022	22/10/2022	CONTRATO	100%	100%	260101	FEFOM 2022	\$499,992.12
1235-054-001-001-023	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE IXCAJÁ	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-015/2022	IXCAJÁ	21/09/2022	17/10/2022	CONTRATO	100%	100%	260101	FEFOM 2022	\$799,810.35

1235-054-001-001-024	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO HACIA LA PLANTA TRATADORA DE ZARAGOZA 3ª MZA	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-004/2022	ZARAGOZA 3ª MZA	05/09/2022	30/09/2022	CONTRATO	100%	100%	260101	FEFOM 2022	\$599,715.55
1235-054-001-001-025	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PARA PASO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE BO. OCAMPO	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/AD-031/2022	BO. OCAMPO	24/10/2022	19/11/2022	CONTRATO	100%	100%	260101	FEFOM 2022	\$69,992.38
1235-054-001-001-026	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA PLAN DE AYUTLA EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA 3ª MZA	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/AD-027/2022	ZARAGOZA 3ª MZA	19/10/2022	19/11/2022	CONTRATO	100%	100%	260101	FEFOM 2022	\$249,999.86
1235-054-001-001-027	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA EL CIELITO DEL KM 0+000 AL KM 0+100 EN LA COMUNIDAD DE BO. ITURBIDE 2ª MZA	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-032/2022	BO. ITURBIDE 2ª MZA	09/11/2022	09/12/2022	CONTRATO	100%	100%	260101	FEFOM 2022	\$499,950.48
1235-054-001-001-028	REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE BO. HIDALGO 1ª MZA	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/AD-033/2022	BO. HIDALGO 1ª MZA	11/11/2022	08/12/2022	CONTRATO	100%	100%	260101	FEFOM 2022	\$99,976.85
1235-054-001-001-029	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE BOULEVARD EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE BUCIO 1ª MZA	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-020/2022	RINCÓN DE BUCIO 1ª MZA	30/09/2022	22/10/2022	CONTRATO	100%	100%	260101	FEFOM 2022	\$719,095.45
1235-054-001-001-030	CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA EL TELE BACHILLERATO COMUNITARIO NO. 468 IGNACIO ZARAGOZA, C.C.T 15ETK0468U EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA 2ª MZA	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-028/2022	ZARAGOZA 2ª MZA	20/10/2022	10/12/2022	CONTRATO	100%	100%	260101	FEFOM 2022	\$585,128.13
1235-055-001-001-001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO HACIA EL PUERTO	TIM/022-024/OPDU/FISMBANO BRAS/IR-007/2022	SANTIAGUITO MAXDÁ BO. I	13/09/2022	13/10/2022	CONTRATO	100%	100%	250101	FISMDF/BANOBRAS 2022	\$979,925.25
1235-055-001-001-002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO JUNTO A LA CARNICERÍA	TIM/022-024/OPDU/FISMBANO BRAS/IR-008/2022	SANTIAGUITO MAXDÁ BO. II	15/09/2022	03/10/2022	CONTRATO	100%	100%	250101	FISMDF/BANOBRAS 2022	\$969,902.44
1235-055-001-001-003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO HACIA EL RINCÓN DE BUCIO 2ª ETAPA	TIM/022-024/OPDU/FISMBANO BRAS/IR-003/2022	BO. MORELOS 2ª MZA	06/09/2022	30/09/2022	CONTRATO	100%	100%	250101	FISMDF/BANOBRAS 2022	\$1,198,396.17

1235-055-001-001-004	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES	TIM/022-024/OPDU/FISMBANO BRAS/IR-001/2022	VARIAS COMUNIDADES	02/09/2022	24/09/2022	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF/BANOBRAS 2022	\$355,992.05
1235-055-001-001-005	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE BUCIO 2ª MZA	TIM/022-024/OPDU/FISMBANO BRAS/IR-006/2022	RINCÓN DE BUCIO 2ª MZA	12/09/2022	12/10/2022	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF/BANOBRAS 2022	\$499,977.52
1235-055-001-001-006	CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA	TIM/022-024/OPDU/FISMBANO BRAS/AD-009/2022	BO. MORELOS 1ª MZA	20/09/2022	06/10/2022	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF/BANOBRAS 2022	\$149,998.66
1235-055-001-001-007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO FRENTE A LA FABRICA	TIM/022-024/OPDU/FISMBANO BRAS/IR-005/2022	CABECERA MUNICIPAL 1ª MZA	09/09/2022	05/10/2022	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF/BANOBRAS 2022	\$399,564.17
1235-055-001-001-008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL SOL	TIM/022-024/OPDU/FISMBANO BRAS/IR-010/2022	BO. HIDALGO 1ª MZA	20/09/2022	08/10/2022	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF/BANOBRAS 2022	\$499,855.88
1235-055-001-001-009	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BO. HIDALGO 2ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO	TIM/022-024/OPDU/FISMBANO BRAS/IR-004/2022	BO. HIDALGO 2ª MZA	07/09/2022	30/09/2022	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF/BANOBRAS 2022	\$395,678.71
1235-055-001-001-010	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LOS NOPALITOS DE LA COMUNIDAD DE BO. OCAMPO, MUNICIPIO DE TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO	TIM/022-024/OPDU/FISMBANO BRAS/IR-011/2022	BO. OCAMPO	23/09/2022	18/10/2022	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF/BANOBRAS 2022	\$499,435.52
1235-055-001-001-011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO HACIA LA FAMILIA SANDOVAL	TIM/022-024/OPDU/FISMBANO BRAS/IR-013/2022	PALMITO 1ª MZA	14/10/2022	14/11/2022	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF/BANOBRAS 2022	\$749,998.93
1235-055-001-001-012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN YONDEJE	TIM/022-024/OPDU/FISMBANO BRAS/IR-012/2022	YONDEJE	26/09/2022	19/10/2022	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF/BANOBRAS 2022	\$499,804.44
1235-055-001-001-013	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE LOBOS 1ª MZA, MUNICIPIO DE TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO	TIM/022-024/OPDU/FISMBANO BRAS/IR-014/2022	CAÑADA DE LOBOS 1ª MZA	08/11/2022	30/11/2022	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF/BANOBRAS 2022	\$499,734.28

1235-055-001-001-014	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE GRANADOS	TIM/022-024/OPDU/FISMBANOBAS/AD-015/2022	ZARAGOZA 3ª MZA	22/11/2022	10/12/2022	CONTRATO		100%	100%	250101	FISMDF/BANOBRAS 2022	\$149,991.24
1235-056-001-001-001	APERTURA DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLÁS 2ª MZA	TIM/022-024/OPDU/RP/AD-012/2022	SAN NICOLÁS 2ª MZA	08/07/2022	30/07/2022	CONTRATO		100%	100%	260102	RP 2022	\$99,996.49
1236-047-018-002-002	CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL 1ª MZA	TIM/019-021/DUOP/FEFOM/IR-012/2020	CABECERA MUNICIPAL 1ª MZA	19/10/2020	30/11/2020	CONTRATO	X	100%	100%	260101	FEFOM 2020	\$599,993.45
1236-047-020-002-002	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL PRIMER PISO EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL	TIM/019-021/DUOP/FEFOM/IR-011/2020	CABECERA MUNICIPAL 1ª MZA	19/10/2020	12/12/2020	CONTRATO	X	100%	100%	260101	FEFOM 2020	\$999,989.21
1236-049-001-001-001	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE CABECERA MUNICIPAL 2ª MZA	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-018/2022	CABECERA MUNICIPAL	26/09/2022	30/11/2022	CONTRATO	X	100%	100%	260101	FEFOM 2022	\$1,998,782.68
1235-057-001-001-001	CONSTRUCCIÓN DE PASO DE AGUA EN CAMINO DE ABAJO DE LA CAPILLA	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/A-D-004/2023	BO. HIDALGO 2ª MZA	05/04/2023	25/04/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$149,999.99
1235-057-001-001-002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE EL ENCIERRO VEHICULAR	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/IR-014/2023	BO. HIDALGO 1ª MZA	18/04/2023	08/05/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$299,732.47
1235-057-001-001-003	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PALMITO 1ª MZA	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/IR-002/2023	PALMITO 1ª MZA	03/04/2023	24/04/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$699,947.68
1235-057-001-001-004	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CCT 15EPR1699Z	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/IR-003/2023	LA CAMPESINA	10/04/2023	08/05/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$999,572.54
1235-057-001-001-005	CONSTRUCCIÓN DE RED DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/IR-020/2023	VARIAS COMUNIDADES	24/04/2023	24/05/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$1,299,778.21
1235-057-001-001-006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE LOS HERNÁNDEZ	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/IR-016/2023	BO. MORELOS 1ª MZA	20/04/2023	20/05/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$999,914.49
1235-057-001-001-007	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PARAJE LAS ABEJAS	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/IR-009/2023	RINCÓN DE BUCIO 1ª MZA	10/04/2023	10/05/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$399,999.97

1235-057-001-001-008	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COMUNIDADES	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/I R-030/2023	VARIAS COMUNIDADES	19/05/2023	19/06/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$998,189.84
1235-057-001-001-009	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LOS ALCÁNTARA	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/I R-017/2023	BO. MORELOS 1ª MZA	20/04/2023	12/05/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$399,838.30
1235-057-001-001-010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE HACIA LA MORA	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/I R-023/2023	SAN NICOLÁS 1ª MZA	28/04/2023	20/05/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$699,114.43
1235-057-001-001-011	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO HACIA LOS MARTÍNEZ	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/A D-018/2023	BO. MORELOS 2ª MZA	22/04/2023	15/05/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$199,182.76
1235-057-001-001-012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE EL MANANTIAL	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/A D-026/2023	HUAPANGO	06/05/2023	31/05/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$299,923.10
1235-057-001-001-013	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARAJE LOS MONROY	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/I R-019/2023	RINCÓN DE BUCIO 3ª MZA	21/04/2023	18/05/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$349,290.21
1235-057-001-001-014	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS PARAJE HACIA EL POZO NO. 2	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/I R-029/2023	PALMITO 1ª MZA	19/05/2023	03/06/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$399,866.58
1235-057-001-001-015	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ZONA DEPORTIVA DEL PRESCOLAR GABRIELA MISTRAL CCT 15EJN0437R	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/I R-003/2023	ZARAGOZA 2ª MZA	04/04/2023	04/05/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$599,575.58
1235-057-001-001-016	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PARALELO A LA CARRETERA TIMILPAN-PATHE	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/A D-024/2023	BO. ITURBIDE 1ª MZA	01/05/2023	20/05/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$249,766.98
1235-057-001-001-017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN PARAJE LOS MONROY	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/A D-027/2023	RINCÓN DE BUCIO 2ª MZA	12/05/2023	03/06/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$249,907.50
1235-057-001-001-018	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PRESCOLAR JOSEFA ARCINIEGA FLORES	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/A D-028/2023	PALMITO 4ª MZA	12/05/2023	06/06/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$299,677.44
1235-057-001-001-019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO FRENTE A LA CONCRETERA	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/A D-013/2023	BO. MORELOS 2ª MZA	18/04/2023	08/05/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$199,711.45
1235-057-001-001-020	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/A D-021/2023	CABECERA MUNICIPAL 1ª MZA	24/04/2023	13/05/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$149,999.88
1235-057-001-001-021	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJE LOS SANTIAGO	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/A D-005/2023	IXCAJÁ	05/04/2023	25/04/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$149,991.31

1235-057-001-001-022	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJE POR EL PREESCOLAR	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/I R-008/2023	SANTIAGUITO MAXDÁ BO. III	10/04/2022	06/05/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$349,999.99
1235-057-001-001-023	CONSTRUCCIÓN DE PASO DE AGUA EN CALLE LOS MOLINA	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/A D-025/2023	RINCÓN DE BUCIO 2ª MZA	03/05/2023	22/05/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$99,302.06
1235-057-001-001-024	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 2 LÍNEAS, EN PARAJE LOS HUITRON	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/A D-022/2023	SAN NICOLÁS 2ª MZA	28/04/2023	18/05/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$249,974.28
1235-057-001-001-025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/A D-032/2023	SANTIAGUITO MAXDÁ BO. III	07/06/2023	26/06/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$269,956.38
1235-057-001-001-026	EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CAÑADA DE LOBOS	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/I R-010/2023	CAÑADA DE LOBOS 2ª MZA	12/04/2023	04/05/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$599,445.08
1235-057-001-001-027	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POZO DE ABASTECIMIENTO DE BO. MORELOS	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/A D-012/2023	BO. MORELOS 2ª MZA	17/04/2023	06/05/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$124,919.95
1235-057-001-001-029	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE LOS JILGUEROS	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/A D-011/2023	BO. OCAMPO	15/04/2023	02/05/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$119,894.26
1235-057-001-001-030	MANTENIMIENTO DE LA RED CARRETERA BACHEO EN CAMINOS MUNICIPALES.	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/A D-035/2023	VARIAS COMUNIDADES	25/07/2023	15/08/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$299,611.83
1235-057-001-001-031	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/I R-034/2023	ZARAGOZA 2ª MZA	25/07/2023	25/08/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$399,856.32
1235-057-001-001-032	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE PROLONGACIÓN CONSTITUCIÓN	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/A D-033/2023	CABECERA MUNICIPAL	17/07/2023	08/08/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$192,523.35
1235-057-001-001-033	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN PARAJE LA LOMA	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/I R-031/2023	RINCÓN DE BUCIO 2ª MZA	05/06/2023	30/06/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$499,872.70
1235-057-001-001-034	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA EL OCOTAL EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO MAXDA BO. II	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/A D-043/2023	SANTIAGUITO MAXDÁ BO. II	31/10/2023	14/11/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$149,996.99
1235-057-001-001-035	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PARA PASO DE AGUA EN CAMINO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO MAXDA BO. V ENZDA	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/A D-042/2023	SANTIAGUITO MAXDÁ BO. V DE ENZDA	27/10/2023	13/11/2023	CONTRATO		100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$249,999.09

1235-057-001-001-036	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN PARA EL BANCO DE TEZONTLE, EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO MAXDA BO. II	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/A D-041/2023	SANTIAGUITO MAXDÁ BO. II	24/10/2023	18/11/2023	CONTRATO			100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$199,999.03
1235-057-001-001-037	CONSTRUCCION DE AULA DIACTICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA DE LA COMUNADAD DE EL PALMITO 4TA MZA	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/I R-044/2023	PALMITO 4ª MZA	07/11/2023	07/12/2023	CONTRATO			100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$399,964.28
1235-057-001-001-038	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PARA PASOS DE AGUAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE EMILIANO ZAPATA	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/A D-045/2023	LOMAS DE EMILIANO ZAPATA	20/11/2023	04/12/2023	CONTRATO			100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$219,901.11
1235-057-001-001-039	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR LA ESCUELA SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA 3A MZA	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/A D-040/2023	ZARAGOZA 3ª MZA	23/10/2023	17/11/2023	CONTRATO			100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$199,998.88
1235-057-001-001-040	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN RAMALES PARA LA ESCUELA PRIMARIA	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/I R-039/2023	SANTIAGUITO MAXDÁ BO. II	09/10/2023	31/10/2023	CONTRATO			100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$399,697.80
1235-057-001-001-041	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN PARAJE LOS PÉREZ BO. MORELOS 3ª MZA	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/I R-038/2023	BO. MORELOS 3ª MZA	09/10/2023	04/11/2023	CONTRATO			100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$499,384.32
1235-057-001-001-042	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 15 KV EN LA COMUNIDAD DE TERCERA MANZANA DEL PUEBLO DE RINCON DE BUCIO	TIM/022-024/OPDU/FAISMUN/A D-046/2023	RINCÓN DE BUCIO 3ª MZA	11/12/2023	12/12/2023	CONTRATO			100%	100%	250101	FAISMUN 2023	\$89,813.48
1235-058-001-001-001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN	TIM/022-024/OPDU/RP/IR-001/2023	VARIAS COMUNIDADES	20/03/2023	18/04/2023	CONTRATO			100%	100%	260102	RECURSOS PROPIOS 2023	\$799,970.99
1235-058-001-001-002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES DE LA CAMPESINA, LOMAS DE EMILIANO ZAPATA Y EL PALMITO	TIM/022-024/OPDU/RP/IR-003/2023	LA CAMPESINA, LOSMAS DE EMILIANO ZAPATA, PALMITO	02/05/2023	24/05/2023	CONTRATO			100%	100%	260102	RECURSOS PROPIOS 2023	\$1,274,849.72

1235-058-001-001-003	ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA CON MOVIMIENTO DE TIERRA EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO MUNICIPIO DE TIMILPAN	TIM/022-024/OPDU/RP/IR-002/2023	PALMITO	05/04/2023	12/05/2023	CONTRATO		100%	100%	260102	RECURSOS PROPIOS 2023	\$579,897.80
1235-058-001-001-004	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL JUNTO AL AUDITORIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE CABECERA MUNICIPAL 1ª MZA TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO	TIM/022-024/OPDU/RP/AD-004/2023	CABECERA MUNICIPAL 1ª MZA	10/06/2023	27/07/2023	CONTRATO		100%	100%	260102	RECURSOS PROPIOS 2023	\$249,928.48
1235-059-001-001-001	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA FRENTE AL CENTRO SOCIAL SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO MAXDÁ BO. II, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO	TIM/022-024/OPDU/PAD/IR-010/2023	SANTIAGUITO MAXDÁ BO. II	11/08/2023	09/09/2023	CONTRATO		100%	100%	260102	PAD 2023	\$699,861.20
1235-059-001-001-002	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS GARCÍA Y PEÑA EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLÁS 2ª MZA	TIM/022-024/OPDU/PAD/IR-009/2023	SAN NICOLÁS 2ª MZA	11/08/2023	12/09/2023	CONTRATO		100%	100%	260102	PAD 2023	\$1,104,881.70
1235-059-001-001-003	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS MONTIEL DE LA COMUNIDAD DE YONDEJE, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO	TIM/022-024/OPDU/PAD/IR-001/2023	YONDEJE	27/07/2023	18/08/2023	CONTRATO		100%	100%	260102	PAD 2023	\$700,727.37
1235-059-001-001-004	PAVIMENTACIÓN CON DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE ALLENDE EN CABECERA MUNICIPAL 1ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO	TIM/022-024/OPDU/PAD/IR-008/2023	CABECERA MUNICIPAL 1ª MZA	10/08/2023	09/09/2023	CONTRATO		100%	100%	260102	PAD 2023	\$1,104,024.79
1235-059-001-001-005	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA CAÑADA DE LOBOS 2ª MZA EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE BUCIO 2ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO	TIM/022-024/OPDU/PAD/IR-006/2023	RINCÓN DE BUCIO 2ª MZA	08/08/2023	07/09/2023	CONTRATO		100%	100%	260102	PAD 2023	\$1,158,368.18

1235-059-001-001-006	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA LA CRUZ EN BO. MORELOS 3ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO	TIM/022-024/OPDU/PAD/IR-003/2023	BO. MORELOS 3ª MZA	31/07/2023	31/08/2023	CONTRATO	100%	100%	260102	PAD 2023	\$1,481,753.52
1235-059-001-001-007	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS CUEVAS EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE BUCIO 2ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO	TIM/022-024/OPDU/PAD/IR-012/2023	RINCÓN DE BUCIO 2ª MZA	21/08/2023	21/09/2023	CONTRATO	100%	100%	260102	PAD 2023	\$835,647.01
1235-059-001-001-008	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE PROLONGACIÓN CONSTITUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE CABECERA MUNICIPAL, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO	TIM/022-024/OPDU/PAD/AD-023/2023	CABECERA MUNICIPAL	28/08/2023	19/09/2023	CONTRATO	100%	100%	260102	PAD 2023	\$214,162.39
1235-059-001-001-009	REVESTIMIENTO DE CAMINOS MUNICIPALES Y SACACOSECHAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO	TIM/022-024/OPDU/PAD/IR-002/2023	VARIAS COMUNIDADES	27/07/2023	14/09/2023	CONTRATO	100%	100%	260102	PAD 2023	\$1,739,507.26
1235-059-001-001-010	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA CERRO PELÓN DE LA COMUNIDAD DE BO. HIDALGO 1ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO	TIM/022-024/OPDU/PAD/IR-004/2023	BO. HIDALGO 1ª MZA	07/08/2023	02/09/2023	CONTRATO	100%	100%	260102	PAD 2023	\$1,143,540.61
1235-059-001-001-011	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO Y GEOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE PALMITO 1ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO	TIM/022-024/OPDU/PAD/AD-024/2023	PALMITO 1ª MZA	29/08/2023	19/09/2023	CONTRATO	100%	100%	260102	PAD 2023	\$93,810.16
1235-059-001-001-012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO FRENTE A CLÍNICA Y CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA 3ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO	TIM/022-024/OPDU/PAD/IR-007/2023	ZARAGOZA 3ª MZA	09/08/2023	08/09/2023	CONTRATO	100%	100%	260102	PAD 2023	\$1,441,054.87

1235-059-001-001-013	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILANCIA EN RESGUARDO DE MAQUINARIA 2ª ETAPA EN LA COMUNIDAD DE BO. HIDALGO 1ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO	TIM/022-024/OPDU/PAD/IR-011/2023	BO. HIDALGO 1ª MZA	14/08/2023	14/09/2023	CONTRATO	100%	100%	260102	PAD 2023	\$699,266.34
1235-059-001-001-014	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE POR LA LAGUNA HACIA ZARAGOZA 3ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO	TIM/022-024/OPDU/PAD/IR-014/2023	ZARAGOZA 3ª MZA	22/08/2023	18/09/2023	CONTRATO	100%	100%	260102	PAD 2023	\$691,632.86
1235-059-001-001-015	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZARAGOZA 1ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO	TIM/022-024/OPDU/PAD/IR-016/2023	ZARAGOZA 1ª MZA	23/08/2023	23/09/2023	CONTRATO	100%	100%	260102	PAD 2023	\$498,706.32
1235-059-001-001-016	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN, ESTADO DE MÉXICO	TIM/022-024/OPDU/PAD/IR-017/2023	VARIAS COMUNIDADES	23/08/2023	23/09/2023	CONTRATO	100%	100%	260102	PAD 2023	\$673,999.99
1235-059-001-001-017	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUNTO AL BANCO EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO MAXDÁ, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO	TIM/022-024/OPDU/PAD/IR-005/2023	SANTIAGUITO MAXDÁ	07/08/2023	07/09/2023	CONTRATO	100%	100%	260102	PAD 2023	\$1,481,923.20
1235-059-001-001-018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN PARAJE LOS MUNGUÍA EN LA COMUNIDAD DE BO. HIDALGO 1ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO	TIM/022-024/OPDU/PAD/IR-015/2023	BO. HIDALGO 1ª MZA	22/08/2023	21/09/2023	CONTRATO	100%	100%	260102	PAD 2023	\$499,919.84
1235-059-001-001-019	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN PARAJE LA MAQUINA DE LA COMUNIDAD DE BO. OCAMPO, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO	TIM/022-024/OPDU/PAD/AD-021/2023	BO. OCAMPO	28/08/2023	19/09/2023	CONTRATO	100%	100%	260102	PAD 2023	\$269,050.45

1235-059-001-001-020	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LOS GUADARRAMA DE LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE BUCIO 2ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO	TIM/022-024/OPDU/PAD/AD-013/2023	RINCÓN DE BUCIO 2ª MZA	21/08/2023	09/09/2023	CONTRATO		100%	100%	260102	PAD 2023	\$202,177.26
1235-059-001-001-021	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CON MALLA CICLÓNICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE BUCIO 1ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO	TIM/022-024/OPDU/PAD/AD-022/2023	RINCÓN DE BUCIO 1ª MZA	28/08/2023	19/09/2023	CONTRATO		100%	100%	260102	PAD 2023	\$202,023.65
1235-059-001-001-022	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DIF MUNICIPAL 3ª ETAPA EN LA COMUNIDAD DE CABECERA MUNICIPAL 2ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO	TIM/022-024/OPDU/PAD/IR-020/2023	CABECERA MUNICIPAL 2ª MZA	28/08/2023	07/10/2023	CONTRATO		100%	100%	260102	PAD 2023	\$2,047,721.75
1235-059-001-001-023	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PALMITO 4ª MZA, TIMILPAN ESTADO D MÉXICO	TIM/022-024/OPDU/PAD/AD-025/2023	EL PALMITO 4ª MZA	29/08/2023	19/09/2023	CONTRATO		100%	100%	260102	PAD 2023	\$119,980.10
1235-059-001-002-001	COLOCACIÓN DE VITRALES EN CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE YONDEJE, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO	N/A	YONDEJE	16/08/2023	31/08/2023	ADMINISTRACIÓN		100%	100%	260102	PAD 2023	\$431,357.88
1235-059-001-002-002	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE BO. OCAMPO, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO	N/A	BO. OCAMPO	04/09/2023	30/09/2023	ADMINISTRACIÓN		100%	100%	260102	PAD 2023	\$298,010.42
1235-060-001-001-001	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE CABECERA MUNICIPAL 1ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO.	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-001/2023	CABECERA MUNICIPAL 1ª MZA	26/07/2023	26/08/2023	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2023	\$999,913.85

1235-060-001-001-002	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA Y BARDA PERIMETRAL DEL ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE BO. HIDALGO 1ª. MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO.	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-002/2023	BO. HIDALGO 1ª MZA	01/08/2023	31/08/2023	CONTRATO	100%	100%	260101	FEFOM 2023	\$1,248,662.30
1235-060-001-001-003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA LA LAGUNA DEL KM 0+195 AL KM 0+350 EN LA COMUNIDAD DE LA CAMPESINA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO.	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-007/2023	LA CAMPESINA	03/08/2023	02/09/2023	CONTRATO	100%	100%	260101	FEFOM 2023	\$1,099,764.90
1235-060-001-001-004	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA 1ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO.	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-009/2023	ZARAGOZA 1ª MZA	07/08/2023	07/09/2023	CONTRATO	100%	100%	260101	FEFOM 2023	\$999,460.40
1235-060-001-001-005	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ISIDRO BECERRIL VALDEZ CCT 15EPR2387D EN LA COMUNIDAD DE BO. V DE ENZDA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO.	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-008/2023	BO. V DE ENZDA	04/08/2023	04/09/2023	CONTRATO	100%	100%	260101	FEFOM 2023	\$999,650.83
1235-060-001-001-006	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE BUCIO 1ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO.	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-012/2023	RINCÓN DE BUCIO 1ª MZA	09/08/2023	09/09/2023	CONTRATO	100%	100%	260101	FEFOM 2023	\$849,999.72
1235-060-001-001-007	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+350 EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE BUCIO 2ª. MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO.	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-005/2023	RINCÓN DE BUCIO 2ª MZA	01/08/2023	29/08/2023	CONTRATO	100%	100%	260101	FEFOM 2023	\$699,112.48
1235-060-001-001-008	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRESCOLAR PROFR. LAURO RENDON CASTREJÓN, CCT 15EJN2320F EN LA COMUNIDAD DE BO. MORELOS 2ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/AD-014/2023	BO. MORELOS 2ª MZA	21/08/2023	16/09/2023	CONTRATO	100%	100%	260101	FEFOM 2023	\$249,942.31

1235-060-001-001-009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS MOLINA DEL KM 0+180 AL KM 0+300, EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE BUCIO 2ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO.	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-006/2023	RINCÓN DE BUCIO 2ª MZA	03/08/2023	31/08/2023	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2023	\$547,902.50
1235-060-001-001-010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA BO. HIDALGO 1ª MZA DEL KM 0+210 AL KM 0+450 EN LA COMUNIDAD DE BO. MORELOS 3ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO.	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-010/2023	BO. MORELOS 3ª MZA	07/08/2023	07/09/2023	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2023	\$999,709.00
1235-060-001-001-011	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DEL KM 0+560 AL KM 0+760 EN LA COMUNIDAD DE BO. OCAMPO, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO.	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/AD-018/2023	BO. OCAMPO	06/09/2023	22/09/2023	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2023	\$199,837.02
1235-060-001-001-012	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE REGULADOR PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE HUAPANGO, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO.	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-011/2023	HUAPANGO	08/08/2023	08/09/2023	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2023	\$810,243.50
1235-060-001-001-013	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL KM 0+000 AL KM 0+140 EN LA COMUNIDAD DE BO. HIDALGO 1ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO.	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/AD-013/2023	BO. HIDALGO 1ª MZA	10/08/2023	30/08/2023	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2023	\$239,999.99
1235-060-001-001-014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA XIMOJAY DEL KM 0+725 AL KM 0+830 EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE BUCIO 3ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO.	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-016/2023	RINCÓN DE BUCIO 3ª MZA	24/08/2023	23/09/2023	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2023	\$404,259.70

1235-060-001-001-015	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 468 IGNACIO ZARAGOZA CCT 15ETK0468U, EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA 3ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO.	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-015/2023	ZARAGOZA 3ª MZA	22/08/2023	19/09/2023	CONTRATO	100%	100%	260101	FEFOM 2023	\$599,976.41
1235-060-001-001-016	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD DE YONDEJE, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/AD-017/2023	YONDEJE	05/09/2023	21/09/2023	CONTRATO	100%	100%	260101	FEFOM 2023	\$199,710.62
1235-060-001-001-017	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+150 DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA 1ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO.	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-025/2023	ZARAGOZA 1ª MZA	25/09/2023	21/10/2023	CONTRATO	100%	100%	260101	FEFOM 2023	\$282,067.27
1235-060-001-001-018	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y BANDA PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL VIVERO EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE BUCIO 2ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO.	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-003/2023	RINCÓN DE BUCIO 2ª MZA	01/08/2023	15/09/2023	CONTRATO	100%	100%	260101	FEFOM 2023	\$799,053.04
1235-060-001-001-019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ATRÁS DE LA TALACHERA DEL KM 0+000 AL KM 0+150 EN LA COMUNIDAD DE BO. MORELOS 2ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO.	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-024/2023	BO. MORELOS 2ª MZA	14/09/2023	14/10/2023	CONTRATO	100%	100%	260101	FEFOM 2023	\$778,880.77
1235-060-001-001-020	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS ALMARAZ DEL KM 0+000 AL KM 0+110 EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE BUCIO 1ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO.	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/AD-022/2023	RINCÓN DE BUCIO 1ª MZA	12/09/2023	07/10/2023	CONTRATO	100%	100%	260101	FEFOM 2023	\$299,973.09

1235-060-001-001-021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DEL CENTRO DEL KM 0+000 AL KM 0+120 EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO MAXDA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO.	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-021/2023	SANTIAGUITO MAXDÁ	11/09/2023	11/10/2023	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2023	\$899,901.66
1235-060-001-001-022	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE HACIA LA PLANTA TRATADORA DEL KM 0+000 AL KM 0+150 EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA 3ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO.	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/AD-020/2023	ZARAGOZA 3ª MZA	09/09/2023	10/10/2023	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2023	\$249,120.76
1235-060-001-001-023	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM0+190 DE LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE BUCIO 1ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO.	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/AD-026/2023	RINCÓN DE BUCIO 1ª MZA	25/09/2023	21/10/2023	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2023	\$249,997.72
1235-060-001-001-024	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL JUNTO AL AUDITORIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE CABECERA MUNICIPAL 1ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/AD-023/2023	CABECERA MUNICIPAL 1ª MZA	13/09/2023	13/010/23	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2023	\$249,982.25
1235-060-001-001-025	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL KM0+70 AL KM 0+150 EN LA COMUNIDAD DE BO. ITURBIDE 2ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO.	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/AD-019/2023	BO. ITURBIDE 2ª MZA	08/09/2023	30/09/2023	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2023	\$149,021.14
1235-060-001-001-026	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA CÍVICA Y DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA 2ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO.	TIM/022-024/OPDU/FEFOM/IR-004/2023	ZARAGOZA 2ª MZA	01/08/2023	31/08/2023	CONTRATO		100%	100%	260101	FEFOM 2023	\$1,108,181.41

1235-060-001-001-027	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO 4ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO	TIM/022-024/OPDUJ/FEFOM/IR-028/2023	PALMITO 4ª MZA	05/11/2023	05/12/2023	CONTRATO	100%	100%	260101	FEFOM 2023	\$549,966.42
1235-060-001-001-028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZONA ESCOLAR DEL KM 0+000 AL KM 0+130 EN LA COMUNIDAD DEL PALMITO 4ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO.	TIM/022-024/OPDUJ/FEFOM/IR-027/2023	PALMITO 4ª MZA	06/11/2023	06/12/2023	CONTRATO	100%	100%	260101	FEFOM 2023	\$999,227.40
1235-060-001-001-029	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE EL OLIVAR DEL KM 1+290 AL KM 1+490 EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE BUCIO 2ª MZA, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO	TIM/022-024/OPDUJ/FEFOM/AD-029/2023	RINCÓN DE BUCIO 2ª MZA	20/11/2023	16/12/2023	CONTRATO	100%	100%	260101	FEFOM 2023	\$199,271.79

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Total (13) \$105,178,904.04

Nota! llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios.


 PROF. ISAIAS LUGO GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 PROF. GUILLERMO MARTÍNEZ MUNGUÍA
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



 PROF. JAIME ALCANTARA MUNGUÍA
 TESORERO MUNICIPAL


 LC. OSWALDO SANTIAGO LÓPEZ
 RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL
